



PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (U079)	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4	
Universidad de Guanajuato	
PROYECTO	
Nombre del Proyecto Vertiente A	PROYECTO DE DIGNIFICACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE CAMPESTRE II, PARA IMPULSAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN TSU EN CURTIDURÍA PRIMERA ETAPA.

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 1.1.1.	Contar con un cárcamo de aguas negras y rebombeo que esté conectado a la red de drenaje Municipal	100%	100.00%	100.00%	100.00%	<p>En materia de obra pública.</p> <p>1. Se celebró el contrato de obra pública No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24 firmado el día 17 de octubre de 2024 por un monto de \$10,950,900.88</p> <p>2. Se celebró convenio de ampliación en monto y tiempo No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-1 firmado el 13 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$1,198,576.37 y ampliación en tiempo con fecha de terminación del 18 de enero de 2025.</p> <p>3. Se celebró convenio de ampliación en monto No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-2 firmado el 27 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$535,784.35 autorizado mediante oficio No. 11MSU0013Z_24-4530</p>
M.A. 1.1.2.	Dar mantenimiento a 8 aulas funcionales, un centro de cómputo y un bioterio existentes en la Sede Campestre II.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	<p>En materia de obra pública.</p> <p>1. Se efectuó el contrato de obra pública No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24 firmado el día 17 de octubre de 2024 por un monto de \$10,950,900.88</p> <p>2. Se celebró convenio de ampliación en monto y tiempo No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-1 firmado el 13 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$1,198,576.37 y ampliación en tiempo con fecha de terminación del 18 de enero de 2025.</p> <p>3. Se celebró convenio de ampliación en monto No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-2 firmado el 27 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$535,784.35, autorizado mediante oficio No. 11MSU0013Z_24-4530.</p> <p>En materia de Mobiliario / Equipamiento</p> <p>1. Se celebró contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024 firmado el día 23 de septiembre de 2024 por un monto de \$157,625.22.</p> <p>2. Se celebró contrato No. UG-FED-AD-073-2024 firmado el día 10 de octubre de 2024 por un monto de \$428,217.80.</p> <p>3. Se celebró orden de pedido No. 4510005981 firmado el día 15 de octubre de 2024 por un monto de \$21,344.00.</p> <p>4. Se celebró contrato No. UG-FED-AD-082-2024 firmado el día 29 de octubre de 2024 por un monto de \$187,312.16.</p> <p>5. Se celebró contrato No. UG-FED-AD-083-2024 firmado el día 29 de octubre de 2024 por un monto de \$854,893.98.</p> <p>6. Se celebró orden de pedido No. 4510006090 firmado el día 28 de noviembre de 2024 por un monto de \$6,563.28.</p>
M.A. 1.1.3.	Contar con un centro de cómputo para 24 estudiantes que opere en condiciones óptimas, así como llevar a cabo la reubicación del bioterio para un mayor aprovechamiento académico.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	<p>En materia de obra pública.</p> <p>1. Se efectuó el contrato de obra pública No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24 firmado el día 17 de octubre de 2024 por un monto de \$10,950,900.88</p> <p>2. Se celebró convenio de ampliación en monto y tiempo No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-1 firmado el 13 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$1,198,576.37 y ampliación en tiempo con fecha de terminación del 18 de enero de 2025.</p> <p>3. Se celebró convenio de ampliación en monto No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-2 firmado el 27 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$535,784.35, autorizado mediante oficio No. 11MSU0013Z_24-4530.</p> <p>En materia de Mobiliario / Equipamiento</p> <p>1. Se celebró contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024 firmado el día 23 de septiembre de 2024 por un monto de \$157,625.22.</p> <p>2. Se celebró contrato No. UG-FED-AD-073-2024 firmado el día 10 de octubre de 2024 por un monto de \$428,217.80.</p> <p>3. Se celebró orden de pedido No. 4510005981 firmado el día 15 de octubre de 2024 por un monto de \$21,344.00.</p> <p>4. Se celebró contrato No. UG-FED-AD-082-2024 firmado el día 29 de octubre de 2024 por un monto de \$187,312.16.</p> <p>5. Se celebró contrato No. UG-FED-AD-083-2024 firmado el día 29 de octubre de 2024 por un monto de \$854,893.98.</p> <p>6. Se celebró orden de pedido No. 4510006090 firmado el día 28 de noviembre de 2024 por un monto de \$6,563.28.</p>
M.A. 1.2.1.	Demoler el Edificio D, para llevar a cabo en ese espacio la construcción de un nuevo módulo de baños que permita atender el flujo de hasta 500 estudiantes.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	<p>En materia de obra pública.</p> <p>1. Se celebró el contrato de obra pública No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24 firmado el día 17 de octubre de 2024 por un monto de \$10,950,900.88</p> <p>2. Se celebró convenio de ampliación en monto y tiempo No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-1 firmado el 13 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$1,198,576.37 y ampliación en tiempo con fecha de terminación del 18 de enero de 2025.</p> <p>3. Se celebró convenio de ampliación en monto No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-2 firmado el 27 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$535,784.35 autorizado mediante oficio No. 11MSU0013Z_24-4530</p>
M.A. 1.2.2.	Rehabilitación de la cancha de usos múltiples que permita fortalecer la formación integral de los estudiantes además de atender las observaciones de los organismos acreditadores de CIEES y COPAES.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	<p>En materia de obra pública.</p> <p>1. Se celebró el contrato de obra pública No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24 firmado el día 17 de octubre de 2024 por un monto de \$10,950,900.88</p> <p>2. Se celebró convenio de ampliación en monto y tiempo No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-1 firmado el 13 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$1,198,576.37 y ampliación en tiempo con fecha de terminación del 18 de enero de 2025.</p> <p>3. Se celebró convenio de ampliación en monto No. UG/RF/LP/PROEXES/CO/062-24-2 firmado el 27 de diciembre de 2024 por la cantidad de \$535,784.35 autorizado mediante oficio No. 11MSU0013Z_24-4530</p>

Porcentaje de avance de proyecto	100%
----------------------------------	------



Dra. Claudia Susana Gómez López
 Rectora General



Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar
 Responsable del Proyecto